

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業			②連絡先	TEL	0887-44-2111		
					Mail	soumu@vill.umaii.lg.jp		
事業の概要	③事業年度	平成21年度			④事業完了日	平成23年5月27日		
	⑤総事業費	1,749,520千円			⑥交付金額	583,173千円		
	⑦整備対象地域	奈半利町・安田町・北川村・馬路村全域						
	⑧事業の内容							
	<p>高知県安芸郡奈半利町、安田町、北川村及び馬路村に情報通信基盤の整備を実施し、地上デジタル放送難視聴地域の解消、ブロードバンドゼロエリアの解消、防災情報、地域情報の伝達手段を整備し、地域の安全・安心の確保、地域コミュニティの活性化を図った。</p> <p>また、携帯電話の基地局の開設に必要な伝送路施設を整備し、携帯電話を利用が可能となり、地域住民の生活利便性の向上及び地域経済の活性化、事故・事件等の不測の事態における緊急連絡手段が確保できた。</p>							
BB	⑨サービス開始日	平成23年6月1日						
	⑩サービス形態	公設民営(IRU)						
	⑪契約先	STnet株式会社						
		⑫整備計画時の目標		⑬実績				
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	4,422	4,422	4,201	4,179	4,168	4,150	4,096
	加入世帯数	672	1,344	947	993	1,026	1,087	1,156
加入率(%)	15%	30%	22.5%	23.8%	24.6%	26.2%	28.2%	
CATV	⑭サービス開始日	平成23年6月1日						
	⑮サービス形態	自営						
	⑯契約先	-						
		⑰整備計画時の目標		⑱実績				
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	4,422	4,422	4,201	4,179	4,168	4,150	4,096
	加入世帯数	1,345	2,241	1,814	1,889	2,002	2,078	2,185
加入率(%)	30%	50%	43.2%	45.2%	48.0%	50.1%	53.3%	
⑲評価及び課題	<p>【CATV】 山間部の難視聴地域は全戸の加入があり、当初から目標を上回る高い加入率を獲得できた。今後の加入者獲得に向けては、未加入者及び転入者に向けての更なるPRが必要である</p> <p>【BB】 ADSLでは十分なインターネットサービスを利用できない山間部を中心に初年度から目標地を上回る加入者を獲得できているが、奈半利町、安田町、北川村及び馬路村は高齢化率が平均43%と進み、加入者の増加に向けてパソコン教室を年30日程度実施したが、最終目標値へは達しなかった。今後も引き続き、利用しない世帯への利用促進が必要である</p>							

